



Calendario del Bono 2022: Proyectos de los equipos de arquitectura del campus

CLAVE DE LA TABLA			
ST:	Inicio del diseño		✓ : Finalización del proyecto
OP:	Inauguración estimada de la escuela		
●	Punto: Inicio de construcción previsto*		

ESCUELA	TIPO DE PROYECTO	CONTRATISTA	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA AKINS	Proyecto integral	VAUGHN					ST					●					OP													
ESCUELA PRIMARIA ALLISON	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN	ST					●									OP													
ESCUELA PREPARATORIA ANDERSON	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON		ST								●							OP											
ESCUELA PRIMARIA ANDREWS	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN								ST						●										OP				
ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN	Modernización por fases	CADANCE MCSHANE					ST							●					OP											
ESCUELA SECUNDARIA BURNET	Modernización completa	JOERIS	ST									●										OP								
ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CLIFTON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE					ST					●				OP														
ESCUELA PRIMARIA COOK ✓	Concepto abierto	CADANCE MCSHANE	ST				●						OP																	
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA CROCKETT	Modernización por fases	SWINERTON		ST							●											OP								
CENTRO DE ACTIVIDADES DELCO	Proyecto integral	ROGERS O'BRIEN					ST								●											OP				
ESCUELA SECUNDARIA DOBIE	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES			ST							●										OP								
ESCUELA PRIMARIA HARRIS ✓	Modernización completa	JOERIS	ST					●							OP															
ESCUELA PRIMARIA HILL	Modernización por fases	CONTRATISTA PENDIENTE											ST		●										OP					
ESCUELA PRIMARIA HOUSTON	Modernización completa	ROGERS O'BRIEN	ST								●						OP													
ESCUELA PRIMARIA LANGFORD	Modernización completa	HILL & WILKINSON		ST							●								OP											
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA LBJ	Modernización por fases	ROGERS O'BRIEN		ST							●															OP				
ESCUELA PRIMARIA LINDER	Modernización completa	BARTLETT COCKE	ST						●								OP													
ESCUELA PREPARATORIA MCCALLUM	Modernización por fases	ADOLFSON & PETERSON		ST								●										OP								
ESCUELA SECUNDARIA MENDEZ	Proyecto integral	HILL & WILKINSON					ST			●									OP											
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA NAVARRO	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES					ST					●										OP								
TERMINAL DE AUTOBUSES DE NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE									ST						●					OP								
CAMPO NELSON	Proyecto integral	CADANCE MCSHANE					ST											●								OP				
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA NORTHEAST	Modernización por fases	SATTERFIELD & PONTIKES		ST								●																OP		
ESCUELA SECUNDARIA O. HENRY	Modernización por fases	HOAR									ST				●											OP				
ESCUELA PRIMARIA OAK HILL ✓	Concepto abierto	CADANCE MCSHANE	ST					●					OP																	
ESCUELA PRIMARIA OAK SPRINGS	Modernización completa	HOAR			ST							●															OP			
ESCUELA PRIMARIA ODOM ✓	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY	ST				●				OP																			
ESCUELA PRIMARIA PECAN SPRINGS	Modernización completa	VAUGHN	ST								●						OP													
ACADEMIA DE LIDERAZGO PARA MUJERES JÓVENES SADLER	Modernización completa	BARTLETT COCKE	ST					●											OP											
ESCUELA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA TRAVIS	Modernización completa	JE DUNN	ST							●																	OP			
ESCUELA PRIMARIA WILLIAMS ✓	Concepto abierto	BALFOUR BEATTY	ST					●					OP																	
ESCUELA PRIMARIA WOOLDRIDGE	Modernización completa	JOERIS					ST											●									OP			
ESCUELA PRIMARIA WOOTEN ✓	Modernización completa	FLINTCO	ST					●							OP															
ESTADIO DE YELLOW JACKET	Proyecto integral	CONTRATISTA PENDIENTE					ST													●								OP		

Revisado en agosto del 2026: Este calendario se actualizará trimestralmente. Las fechas de inicio del diseño y de la apertura estimada están sujetas a cambios.

*Los puntos representan las fechas estimadas de inicio de construcción y no incluyen los espacios provisionales.

Para más información sobre el equipo del proyecto, visite la página específica de cada escuela en el sitio web del bono:

bond.austinschools.org/modernization-projects

Project timelines were determined by prioritizing safety and security, historically underserved communities, construction timelines and cost savings. The design start and estimated open dates are subject to change based on factors such as supply chain, weather, site development permitting, unforeseen construction conditions, etc.

In addition to the projects listed, there are **300+ targeted projects** which will be implemented as part of the 2022 Bond. For more information, visit AISDFuture.com and the [FAQ](#).